

Varenr. 10138

KONTROLLSKJEMA - SVELLEBÅND HYDROTITE CJTA

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Planlagt tiltak for å unngå for tidlig svelling før innstøping	x	x
Underlag rengjort	x	x
Ingen oppstikkende gjenstander	x	x
Hull og ujevnheter er fylt med Svellepasta Hydra SX 100	x	x
Tørt underlag	x	x
Svellebåndet er godt limt i hele lengden, inkl. hjørner	x	x
Ved skjøting er det 100 mm overlapp, pluss sikret med Svellepasta Hydra	x	x
Overdekning min. 100 mm mot vanntrykkside	x	x
Skadet svellebånd byttet ut	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Limpistol
Bomullsfille
Metermål

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x