

Varenr. 89999

KONTROLLSKJEMA - FUGEBÅND TRELLEBORG AM

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Underlaget (forskalingen) skal være plant	x	x
Urenheter og smuss fjernes	x	x
Legg ut fugebåndet	x	x
Streck en rettesnor langs den ene kanten av fugebåndet, og rett inn fugebåndet	x	x
Ved oppbrett fra horisontal til vertikal starter monteringen i det ene hjørnet	x	x
I hjørner er det skåret vinkler inn i ankerribbene og vulkanisert	x	x
Slå spiker i forskalingen som bøyes over båndet (ikke igjennom)	x	x
Dersom fugebåndet skal skjøtes må det være frilagt for vulkanisering over støpeskjøt	x	x
Fyll betong direkte på fugebåndet. Ikke la det flyte inn fra siden	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Skarp kniv

Hammer og spiker

Metermål

Klut og rensmiddel for rengjøring

Vulkaniseringsutstyr

Stålbørste, gjerne drillmontert

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x